

**Gratis opstart van uw Airco is inbegrepen in de aankoop prijs van uw toestel.**

Inbegrepen :	Verplaatsingskost Technieker
	Werkuren Technieker
	Extra koelmiddelvulling voor aansluitingen van meer dan 5 m
Niet Inbegrepen :	Werkuren om de installatie opstart-klaar te maken (dwz: indien installatie niet voldoet aan de hieronder opgelegde regels klaar voor opstart)
	Extra onderdelen om de installatie voor opstart te voltooien
	Eventuele ingrepen en onderdelen, niet standaard voorzien voor de opstart van de installatie

Deze checklist dient volledig ingevuld te worden teruggestuurd aan de Ariston Service die vervolgens een afspraak voor opstart met u regelt.

>> **Formulier terug te sturen aan: [service@be.elco.net](mailto:service@be.elco.net)** <<

Contactpersoon	Naam / Voornaam	
Adresgegevens v/d installatie	Straat + nr	
	Postnummer	
	Gemeente	
	GSM / Tel.	
	Email	
Installateur	Firmanaam	
	GSM / Tel.	
	Email	

Toepassing	Huishoudelijk	<input type="checkbox"/>	Industrieel	<input type="checkbox"/>

Type Toestel / Airco	Buitenunit	MONO	MULTI			
		MONO	DUAL	TRIAL	QUAD	PENTA
	Binnenuit (Geef de hoeveelheid aan)	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	7,0 kW	/
		.....	.....	.....	.....	.....

Installatie-aansluiting	Zijn de binnen units aangesloten (elektrische aansluitingen & koelverbindingen)?	<input type="checkbox"/> JA / <input type="checkbox"/> NEE
-------------------------	--	--

Plaats van de buitenunit	Op de grond	<input type="checkbox"/> JA / <input type="checkbox"/> NEE			
	Tegen de muur	<input type="checkbox"/> JA / <input type="checkbox"/> NEE			
	Bereikbaarheid / ladder	..... cm (Geef de hoogte aan)			
	Ondergrond	Beton/terras	Aarde	Gras	Andere
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	Plat dak	<input type="checkbox"/> JA / <input type="checkbox"/> NEE			

De toegankelijkheid tot de externe unit moet gegarandeerd worden door de klant. Indien er een lift nodig is : te voorzien op kosten van de klant

Elektrische aansluitingen*** te voorzien	Van Binnen naar Buitenunit	Electr Kabel type			
		MONO (1 binnentoestel)	5G 1,5 mm <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> JA / <input type="checkbox"/> NEE	
		MULTI 2, 3, 4, 5	5G 2,5 mm <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> JA / <input type="checkbox"/> NEE	
	Buiten Unit naar electr. netwerk	Amperage			
		MONO 2,5 & 3,5 kW	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	16A	<input type="checkbox"/> JA / <input type="checkbox"/> NEE
		MONO 5,0 kW	3G 2,5 mm <sup>2</sup>	16A	<input type="checkbox"/> JA / <input type="checkbox"/> NEE
		MULTI 2, 3, 4 units	3G 2,5 mm <sup>2</sup>	25A	<input type="checkbox"/> JA / <input type="checkbox"/> NEE
	MULTI 5 (Penta) units	3G 4,0 mm <sup>2</sup>	25A	<input type="checkbox"/> JA / <input type="checkbox"/> NEE	

Koelverbindingen */** te voorzien	Afstand tussen buiten en binnenunit	Afstand in m (Geef de afstand aan)		
		Binnenunit 1	..... m	50 cm extra lengte te voorzien voor aansluiting aan de buitenunit
		Binnenunit 2	..... m	
		Binnenunit 3	..... m	
		Binnenunit 4	..... m	
		Binnenunit 5	..... m	

\*De buiten-Unit is voorgevuld met koelgas om 5m koelverbinding te voeren.

\*\*De koelleidingen dienen aan de binnenunit correct te zijn aangesloten en toegankelijk blijven, alvorens onze technieker de opstart kan komen voltooien.

\*\*\*Indien bij opstart vastgesteld wordt dat bij de elektrische aansluiting geen zuivere Nulleider aanwezig is, kan het plaatsen van een scheidingstransformator noodzakelijk of wenselijk zijn om de goede werking van het toestel te verzekeren. Deze kosten zijn ten hoofde van de eigenaar, en kunnen in geen geval op Ariston verhaald worden.